

绩效目标自评表

(2022 年度)

8 月 20 日

项目名称		西洲乡新北河村二组渠道硬化工程			项目负责人及电话		余鸿 18773655287	
主管部门		西湖管理区民政局			实施单位		湖南英励建设工程有限公司	
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:		12 万元	12 万元	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款		12 万元	12 万元	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	渠道硬化 464 米, 解决农户生活污水处理难题。				渠道硬化 464 米, 解决了农户生活污水处理难题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	渠道硬化	15	464 米	464 米	15	
			项目验收合格率	15	100%	100%	15	
		质量指标	项目完成及时率	10	100%	100%	10	
			渠道硬化	10	100%	100%	10	
		成本指标						
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	受益农户 (含脱贫户、监测户)	10	80 人	80 人	10	
			生态效益指标	排污水	10	100%	100%	10
		可持续影响指标	工程设计使用年限	10	10 年	10 年	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	受益农户 (含脱贫户、监测户) 满意度	10	100%	100%	10	
	总分				100		100	