

湖南金桂建设有限公司

金桂请[2022] 1号

签发人:张铁梅

关于申请西洲乡现代农业产业融合发展示范--牧业 小镇牧草种植基地道路提质改造项目（三期）延期的 报告

区供销合作联社（区农垦办）：

由我司承建的西洲乡现代农业产业融合发展示范--牧业小镇牧草种植基地道路提质改造项目（三期），由于在施工过程中存在与其他项目交叉施工，在工程进度上无法控制施工进度，虽施工步骤连续性强，由于施工场地在大方向上属于单线施工，无法多工种交叉作业。且春节将至，员工休假，即将到来梅雨季节，导致混凝土浇筑无法正常进行，无法按时完成施工进度。

特此报告，申请西洲乡现代农业产业融合发展示范--牧业小镇牧草种植基地道路提质改造项目（三期）延期至2022年6月30日完成。当否，请批示。

湖南金桂建设有限公司

2022年1月11日



常德市西湖管理区供销合作联社文件

常德市西湖管理区农垦工作办公室文件

关于对西洲乡现代农业产业融合发展示范--牧业小镇牧草种植基地道路提质改造项目（三期） 申请延期报告的回复

湖南金桂建设有限公司：

你司《关于申请西洲乡现代农业产业融合发展示范--牧业小镇牧草种植基地道路提质改造项目（三期）延期的报告》收悉，确认项目在施工过程中存在与其他项目交叉施工，影响施工进度，且春节将至，梅雨季节即将到来，经我社（办）研究并报区管委分管领导同意，同意西洲乡现代农业产业融合发展示范--牧业小镇牧草种植基地道路提质改造项目（三期）工期延期至2022年6月30日。

收到回复后，贵司要严格工程项目管理，确保工程质量，如新确认工期按期完工。



2022年1月15日