

## 绩效目标自评表 (2023年度)

2023年12月18日

项目名称		西湖区旺祿村黄桃产业区基础设施建设项目		项目负责人及电话		黄志伟 (13054020688)		
主管部门		区乡村振兴局		实施单位		区供销合作联社(农垦办)		
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	120	120.00	10	100%	10	
		年财政拨款	120	120.00		100%		
		其他资金			—	—		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	1. 完成旺祿村滴管网建设120亩; 产业区沟渠建设120米; 分棚提质改造300平方米。 2. 受益人口100人。			1. 完成旺祿村滴管网建设120亩; 产业区沟渠建设120米; 分棚提质改造300平方米。 2. 受益人口104人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	分拣棚提质改造	6	≥300平方米	300平方米	6	
			滴管管网建设	6	≥120亩	120亩	6	
			渠道	6	≥120米	120米	6	
		质量指标	验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	完工及时率	10	100%	100%	10	
		成本指标	基础设施建设投入标准	2	120万元	120万元	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	年增加村集体收入	10	1.8	1.8	10	
		社会效益指标	受益脱贫人口	10	100人	104人	10	
		生态效益指标	施工粉尘控制率	5	合格	合格	5	
		可持续影响指标	使用年限	5	≥15年	≥15年	5	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	10	不低于90%	98%	10	
			农业经营主体满意度	10	不低于90%	100%	10	
总分				90		90		