



## 绩效目标自评表 (2023年度)



2023年12月18日

项目名称		牧业小镇道路提质改造项目		项目负责人及电话		黄志伟 (13054020688)		
主管部门		区乡村振兴局		实施单位		区供销合作联社 (农垦办)		
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	194					
		其中: 本年 财政拨	188	186.7	10	99.31		
		其他资金			—			
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标1: 建设道路800米以上, 渠道700米以上 目标2: 受益脱贫(监测) 人口数200人以上。			1. 建设道路858米, 渠道798米; 2. 受益脱贫(监测) 人口数206人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进
	产出指标 (40分)	数量指标	道路	8	≥800米	858	8	
			渠道	8	≥750米	798	8	
		质量指标	验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	完工及时率	10	100%	100%	10	
		成本指标	基础设施建设投入标准	4	188万元	186.7万元	3.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目带动农民增收	10	≥40万元	44万元	10	
		社会效益指标	受益脱贫人口	10	200人	206人	10	
		生态效益指标	施工粉尘控制率	5	合格	合格	5	
		可持续影响指标	设计使用年限	5	≥15年	≥15年	5	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	10	不低于90%	96%	10	
			农业经营主体满意度	10	不低于90%	100%	10	
总分				90		89.5		