



绩效目标自评表 (2023年度)



2023年12月18日

项目名称		西洲乡田园村村级集体经济建设试点项目			项目负责人及电话		黄志伟 (13054020688)	
主管部门		区乡村振兴局			实施单位		区供销合作联社 (农垦办)	
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	98	97		10	99%	
		其中: 本年财政拨款	98	97			99%	
		其他资金				—		
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	1. 完成乡村振兴车间250平方米。 2. 完善产业、使村民受益, 带动目标贫困人口100人以上。				1. 完成乡村振兴车间290平方米。 2. 完善产业、使村民受益, 带动目标贫困人口134人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	乡村振兴车间面积	12	100%	100%	12	
		质量指标	验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	完工及时率	10	100%	100%	10	
		成本指标	投入标准	8	98万元	97	8	结余资金调整至2024年项目一并使
	效益指标 (30分)	经济效益指标	村集体经济收入	10	≥4万元	4万元	10	
		社会效益指标	受益脱贫人口	10	100人	134人	10	
		生态效益指标	施工粉尘控制率	2	合格	合格	2	
		可持续影响指标	设计使用年限	8	≥50年	≥50年	8	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	10	不低于90%	96%	10	
农业经营主体满意度			10	不低于90%	100%	10		
总分				90		90		