



绩效目标自评表 (2022年度)

项目名称		西湖牧业小镇二牧场牛舍建设项目(二期)			项目负责人及电话		夏安林(17398767733)				
主管部门		区乡村振兴局			实施单位		湖南丰润农业发展有限责任公司				
资金情况(万元)		全年预算数(A)			全年执行数(B)		分值	执行率	得分		
		年度资金总计			450		407.78		10	91%	9.1
		其中:本年财政			400		400		—	—	
		其他资金			50		7.78		—	—	
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述						
	目标1: 发展主导产业, 增加村级集体收入, 带动就业, 不少于120人受益 目标2: 发展牧草种植, 增加土地流转				目标1: 发展主导产业, 增加村级集体收入, 带动就业, 不少于120人受益 目标2: 发展牧草种植, 增加土地流转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因			
	产出指标(50分)	数量指标	新建钢结构牛舍		10	4554m ²	4554m ²	10			
			回填土方		5	3334m ³	3334m ³	5			
			新建道路		5	890m ²	890m ²	5			
		质量指标		验收合格率	10	100%	100%	10			
		时效指标		完工及时率	10	100%	100%	10			
		成本指标		基础设施建设投入标准	10	450万元	407.78万元	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标		带动产业发展增加受益人	10	24万元	24万元	10			
		社会效益指标		受益人口数	10	120人	120人	10			
		生态效益指标		无	0			0			
		可持续影响指标		工程设计使用年限	10	≥50年	≥50年	10			
	持续壮大村集体经济			≥5年		≥5年					
满意度指标(20分)	服务对象满意度指标		受益人口满意度	10	不低于95%	95%	10				
			农业经营主体满意度	10	不低于95%	95%	10				
总分				100			100				

填报单位: 区乡村振兴局

填报时间: 2022年7月1日