



2022年度西湖牧业小镇二牧场牛舍建设项目（二期）绩效自评报告

为强化财政支出绩效管理，促进财政资金使用的科学化、合理化和精细化，西湖管理区乡村振兴局对2022年度西湖牧业小镇二牧场牛舍建设项目资金进行了绩效自评，现将有关自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

西湖管理区西湖牧业小镇二牧场牛舍建设项目资金，根据常财预〔2021〕190号、西财指〔2022〕03号、西乡振组发〔2022〕2号等文件精神立项。在2022年度中央财政乡村振兴资金预算安排450万元，用于西湖管理区西湖牧业小镇二牧场牛舍建设项目。在上级主管部门的业务指导下，在区委、区管委的领导下，由湖南丰润农业发展有限公司旗下全资子公司常德市西湖全域文化旅游运营有限责任公司负责组织实施。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标

贯彻落实中共中央、国务院《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》（2018中央一号文件）精神，按照省委、省政府重点民生实事项目要求，结合西湖管理区乡村振兴工作开展的实际情况，积极开展乡村振兴工作，通过壮大产业基地，带动脱贫人口受益，推动

联农带农机制。

2、2022 年度项目绩效目标

(1) 发展主导产业，增加村级集体收入，带动就业，不少于 120 人受益

(2) 发展牧草种植，增加土地流转

二、项目单位绩效报告情况

西湖管理区供销合作联社作为项目实施单位对 2022 年度西湖管理区西湖牧业小镇二牧场牛舍建设项目专项资金进行了自我评价，对项目基本情况、绩效目标、资金使用及管理情况、项目组织实施情况、项目绩效情况、存在问题及建议等进行了说明分析，并对 2022 年绩效目标完成情况作了进一步说明，自我评价得分 100 分，自评结果为“优”。

三、绩效评价工作情况

区财政局根据文件要求成立了绩效评价小组，并结合项目情况制定了绩效方案。根据拟定方案评价小组于 2022 年 6 月 27 日至 6 月 30 日对项目进行了现场评价。评价小组在评价过程中根据拟定的评价方案，主要实施以下程序：

(一)了解情况。通过与区供销社直接参与本项目的相关人员沟通，了解了项目概况和专项资金组织实施情况。

(二)收集资料。包括自评报告、招投标资料等。

(三)财务检查。查阅原始凭证包括合同、支付凭证、中标通知书、发票、验收资料等。

(四) 实地查验。结合相关申报资料和项目实际完成情况对项目完成程度进行比较、核对，确定项目的成效。

(五) 设计评价体系及调查问卷。通过给 25 位农户发放调查问卷，了解服务对象满意度。

综合分析和评价，出具评价报告。

四、绩效评价指标分析情况

(一) 项目资金情况

1、项目资金到位情况

2022 年西湖管理区西湖牧业小镇二牧场牛舍建设项目专项资金预算 450 万元，于 2022 年 7 月 29 日到位 450 万元。

2、项目资金使用情况

2022 年西湖管理区西洲乡现代农业产业融合发展示范项目（三期）-牧业小镇牧草种植基地道路提质改造项目专项资金共使用 450 万元，资金使用率为 100%，主要用于钢架牛棚建设，带动 120 人受益。

(二) 项目组织实施情况

2022 年西湖管理区西湖牧业小镇二牧场牛舍建设项目专项的组织实施由常德市西湖全域文化旅游运营有限责任公司负责。

(三) 项目目标完成情况

(1) 建设钢架牛棚 4554m²，近期带动 33 名农民工就业，发放工资 33.74 万元，签订了三方协议和 21 个村（场）委托帮扶协议，以后每年收入可达 24 万元。

(2) 根据发放的问卷调查统计，服务对象满意度 100%。

(四) 项目绩效情况

乡村振兴产业作为乡村振兴的核心，乡村振兴产业发展项目就是其中的一项，2022 年西湖管理区西湖牧业小镇二牧场牛舍建设项目实施，给当地乡村振兴产业的发展带来一定的社会和经济效益，壮大了产业基地，带动乡村振兴产业项目，推动乡村振兴发展机制。

五、综合评价情况及评价结论

经综合评价，该项目得分 100 分，评价结果为“优”。得分明细如下：

(一) 产出指标总分 50 分，实得 50 分，扣 0 分。

(二) 效益指标总分 30 分，实得 30 分，扣 0 分。

(三) 满意度总分 20 分，实得 20 分，扣 0 分。

六、绩效评价结果应用建议

经综合评定，本项目评价结果为“优”。本项目，通过乡村振兴产业发展项目，带动西湖管理区贫困人员脱贫，推动带贫减贫机制，建议严格监控工程的施工进度，对于施工过程中遇到的问题及时得到解决，保证工程及时高质完工；同时也为保障项目建设后产业发展需要，项目承担单位将积极争取相关项目资金配套投入，加强各项政策支持。